



Stadiul implementării POIM pe axe prioritare

Alocare POIM Axa 1 și Axa 2 – sector transport – aprox. 5 mld euro FEN

138 de proiecte depuse, în valoare FEN **8,47 mld. euro**

76 de proiecte contractate, în valoare FEN **5,37 mld. euro**

51 proiecte în curs de evaluare, în valoare FEN **3,20 mld. Euro**

11 proiecte respinse

Rata de contractare – 107,20%

Rata de absorbție – 27,72%



Proiectele majore – sector transport

17 proiecte majore aprobate de Comisia Europeană (CE), în valoare de 5,31 mld. euro (FEN)

Proiecte majore ce vor fi transmise spre aprobare către CE până la sfârșitul anului 2019:

- ▶ Autostradă – Sibiu – Pitești (1,4,5), valoare FEN 982 mil. euro
- ▶ Varianta de ocolire Bacău, valoare FEN 143 mil. euro



Alocare POIM Axa 3 și Axa 4 – sector mediu (apă/apă uzată, deșeuri, biodiversitate/aer/situri contaminate – 3,22 mld euro FEN

244 de proiecte depuse, în valoare FEN **3,15 mld. euro**

160 de proiecte contractate, în valoare FEN **2,85 mld. euro**

26 proiecte în curs de evaluare, în valoare FEN **153 mil. Euro**

58 proiecte respinse

Rata de contractare – 89%

Rata de absorbție – 14%



Proiectele majore – sector apă

- ▶ **43 proiecte majore si 2 proiecte non-majore** noi, în diferite faze, după cum urmează:
 - 7 proiecte aprobate la nivelul CE (Valea Jiului, Vrancea, Alba, Galați, Timiș, Turda – Câmpia Turzii, Cluj – Salaj) – **1,22 mld. euro**
 - 2 proiecte retrase din evaluare (Ilfov și Raja Constanta) ce urmează să fie retransmise în versiune revizuită în octombrie a.c. – **758 mil. euro**
 - 1 proiect (Dolj) aprobat de AM, ce urmează să fie transmis la CE – **374 mil. euro**
 - 1 proiect (Olt) în verificare administrativă și a eligibilității (semnare contract de finanțare estimată la începutul lunii octombrie) – **240 mil euro**
 - 11 proiecte se află în faza avansată de pregătire (Satu Mare, Suceava, Teleorman, Brăila, Ilfov – EuroApaVol, Sibiu–Făgăraș, Buzău, Argeș, Iași, **Onesti, Ghidigeni**) – **2,61 mld. euro** din care pentru o valoare de **598 mil. euro** se estimează **contractare la începutul lunii octombrie 2019**, aferenta a 4 proiecte (Satu Mare, Buzau, **Onesti , Ghidigeni**)
 - 22 proiecte care au în elaborare studiile de fezabilitate (Sibiu–Mediaș, Bacău, Prahova, Mehedinți, Caraș–Severin, Neamț, Călărași, Tulcea, Hunedoara, Gorj, Vâlcea, Bistrița, Arad, Vaslui, Harghita, Brașov, Dâmbovița, Maramureș, Giurgiu, Covasna, Bihor, Mures)
 - 1 proiect fără contract de asistență tehnică semnate (Botoșani)



Proiecte – deșeuri

- ▶ **23 proiecte (18 fazate și 5 noi):**
 - **18 proiecte fazate contractate** – în implementare
 - **5 proiecte noi în pregătire:**
 - 2 proiecte majore: București – 250 mil euro (estimare semnare contract trim. IV 2020) și Galați – 100 mil euro (estimare contractare trim. IV 2019)
 - 3 proiecte non majore:
 - Brașov – stadiu incipient pregătire aplicație de finanțare și Plan Județean Gestionare Deșeuri (PJGD)
 - Ilfov – stadiu avansat de pregătire aplicație de finanțare și PJGD
 - Buzău – a fost relansată procedura atribuire consultanță pregătire proiect
- ▶ **Alte 5 proiecte de completare/optimizare Sistem Management Integrat Deșeuri** (Prahova, Sibiu, Brașov, Bistrița Năsăud, Dolj), aflate în diverse stadii de elaborare.



Alocare POIM Axa 5 – managementul riscurilor (eroziune costieră, inundații, alte riscuri) – 478,7 mil. euro FEN

9 de proiecte depuse, în valoare FEN **753 mil. euro**

9 proiecte contractate, în valoare FEN **753 mil. euro**

Rata de contractare – 158%

Rata de absorbție – 19%

19 proiecte în curs de pregătire – inundații, în valoare FEN aprox **505 mil. Euro** (se estimează semnarea a 6 contracte de finanțare, în valoare totală de aprox. 300 mil. Euro)

5 proiecte în pregătire – managementul riscurilor, în valoare FEN aprox **650 mil. Euro**. În luna noiembrie a.c. se estimează semnarea contractului de finanțare aferent proiectului ce vizează dezvoltarea și consolidarea capacității de răspuns la dezastre – Vision 2020, cu o valoarea FEN de aprox. 500 mil Euro. Beneficiar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență/Inspectoratul General pentru Aviație



Stadiu implementare proiecte managementul riscurilor (eroziune costieră, inundații, alte riscuri)

Beneficiar	proiect	progres fizic	Valoare UE
ANAR	Fazarea proiectului Watman - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa I	94.18%	11,619,130.20 lei
ANAR	Fazarea proiectului Lucrări pentru reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Prut – Bârlad	81.23%	7,872,356.67 lei
ANAR	Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014- 2020)	0.89%	3,805,641,720.80 lei
ANM	Dezvoltarea sistemului național de monitorizare și avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase pentru asigurarea protecției vieții și a bunurilor materiale	22.14%	29,956,584.25 lei
IGSU	Răspunsul eficient salvează vieți II	finalizat	110,365,921.00 lei
IGSU	Multi Risc - Modul I	finalizat	159,441,995.00 lei
IGSU	Concept modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - VIZIUNE 2020 - I	99.80%	215,872,852.01 lei
STS	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență	0.04%	221,739,840.00 lei
STS	Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA	59.65%	197,035,488.99 lei



Proiect major ce vizează adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscului prin protecția la eroziune a liniei țărmului:

Reducerea Eroziunii Costiere II – faza II – în implementare

- valoare FEN: 709 Mil Euro
- obiectiv: protejarea a 30,54 km de plajă/faleză la Marea Neagră
- perioadă de implementare: 60 de luni (ianuarie 2019 – decembrie 2023)
- Stadiu fizic: 0,89%
- Stadiu financiar: 0,52%



Alocare POIM Axele 6, 7 și 8 – sector energie (energie curată și eficiență energetică, termoficare, transport gaze și energie) – 514 mil euro FEN

79 de proiecte depuse, în valoare FEN 330,5 mil. euro

27 de proiecte contractate, în valoare FEN 140,6 mil. euro

32 proiecte în curs de evaluare, în valoare FEN 139 mil. Euro

20 proiecte respinse

Rata de contractare – 27,3%

Rata de absorbție – 5,5%



Proiecte contractate/ în pregătire – sector energie

Termoficare – 10 proiecte:

- 5 contractate – 92 mil. euro (Oradea – 21,74 mil. euro, Iași – 15,90 mil. euro, Focșani – 12,83 mil. Euro, Vâlcea – 15 mil. Euro, Timișoara – 26,52)
- 1 proiect fazat (Bacău) – 7,8 mil. Euro – în curs de pregătire
- 4 proiecte noi, în diverse stadii de pregătire (Modernizarea sistemului de termoficare București (FC) – 211,2 mil. Euro; Botoșani, Iași și Oradea II (FEDR) – 31,13 mil. euro)

Transport energie electrică și gaze naturale – 2 proiecte:

- Transport gaze naturale (Dezvoltarea SNTGN în N-E României pentru îmbunătățirea aprovizionării în zonă și asigurarea capacității de transport spre Republica Moldova), 46 mil. euro eligibil – în implementare
- Transport energie electrică (LEA 400kv Gutinaș – Smârdan) – 33 mil. euro eligibil – contract de finanțare în curs de semnare



Stadiu implementare proiecte termoficare

Beneficiar	Proiect	Progres fizic	valoare EU
Municipiul Oradea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II	finalizat	85,007,103.11 lei
MUNICIPIUL IASI	Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă și pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a	70.72%	62,180,763.01 lei
MUNICIPIUL FOCSANI	Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul Municipiului Focsani pentru perioada 2009 – 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – Etapa II	0.20%	50,168,425.86 lei
UAT Judetul Vâlcea	Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa II	0.07%	58,643,334.78 lei
Municipiul Timișoara	Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urban Etapa II	0.00%	106,275,413.68 lei



Stadiu implementare proiecte transport energie electrica si gaze naturale

Beneficiar	Proiect	Progres fizic	Valoare totala	Valoare UE
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A.	Dezvoltări ale SNT în zona de Nord-Est a României în scopul îmbunătățirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităților de transport spre Republica Moldova	0.00%	947,466,353.56 lei	182,321,622.70 lei



Dificultăți întâmpinate în dezvoltarea portofoliului de proiecte POIM

- ❑ Ritm scăzut de elaborare a unor documentații mature din punct de vedere al cerințelor necesar a fi îndeplinite pentru aprobarea acestora la nivelul AM POIM și al CE
 - Capacitatea scăzută în pregătirea documentațiilor la nivelul consultantului/beneficiarului
 - ✓ documente de calitate scăzută, incoerente și nejustificate (analiza de opțiuni nu justifică opțiunea propusă, s-au remarcat inclusiv inconsistențe în abordarea elaborării documentației din partea aceluiași consultant)
 - ✓ controlul calitativ slab sau inexistent asupra documentației de finanțare la nivelul beneficiarului
 - Întârzieri/dificultăți în procesul de obținere a avizelor și autorizațiilor
 - Lipsa sprijinului din partea autorităților locale pentru identificarea terenurilor necesare pentru amplasarea investițiilor și pentru corelarea investițiilor din POIM cu cele din alte surse de finanțare
 - Accesare dificilă a fondurilor din cauza limitărilor impuse de legislația privind ajutorul de stat (în special în sectorul energie)



Probleme curente în evaluarea proiectelor

▶ Documentație suport incompleta

- declarații,
- formulare,
- lipsa avize,
- HG/HCJ/HCL indicatori
- HG/HCJ/HCL terenuri
- Documente asigurare cofinanțare

▶ Documentație tehnico-economică neactualizată

- Studiu de fezabilitate,
- studiu de trafic,
- ACB (analiza de opțiuni, analiza riscurilor, analiza schimbărilor climatice)

▶ Documentație de mediu

- lipsă acord mediu,
- lipsă decizia etapei de încadrare,
- declarația Natura 2000 neactualizată/lipsă



Măsuri pentru sprijinirea proiectelor din cadrul POIM

- ❑ Sprijinirea procesului de pregătire cu asistență BEI/PASSA și Jaspers, flexibilizarea ghidurilor solicitantului, modificarea cadrului legal (ex. aplicarea ratei forfetare din veniturile nete în cazul proiectelor de apă/apă uzată)
- ❑ Analiza periodică de către Autoritatea de Management și Beneficiari, a activității Antreprenorilor, în special în cazul proiectelor cu un nivel redus al progresului fizic
- ❑ Întreprinderea de către beneficiari, în regim de urgență, a unor măsuri concrete și cuantificabile și transmiterea documentelor relevante:
 - suplimentarea personalului de execuție și a utilajelor pe șantiere în vederea recuperării întârzierilor înregistrate în execuția lucrărilor;
 - estimarea lunară a nivelului facturării până la finele anului a.c. și raportarea realizărilor acestor ținte asumate;
 - extinderea programului de lucru (schimburi, sâmbăta/duminica), în condițiile Codului Muncii;
 - stabilirea unui calendar clar (grafic de lucru actualizat și asumat de către toate părțile contractuale) și a unor termene ferme pentru recuperarea timpilor depășiți și realizarea contractului în perioada prevăzută;
 - prezența obligatorie a personalului Unității de Implementare a Proiectului pe șantierele deschise în cadrul contractelor de lucrări; preluarea, după caz, a prevederilor Ordinului 6906/23.11.2017.
- ❑ Organizarea unor întâlniri comune, la nivel regional, cu Beneficiarii zonali și antreprenorii implicați pentru dezbaterile problemelor cu care aceștia se confruntă și identificarea unor soluții în vederea rezolvării acestora;
- ❑ Organizarea unor medieri între beneficiari și diferite autorități implicate în fluxul implementării proiectelor;
- ❑ Întărirea capacității instituționale a Beneficiarilor
- ❑ Monitorizarea lucrărilor și implicarea proactivă în soluționarea problemelor tehnice și administrative;